

OVERORDNET TIDS- OG PROCESPLAN

for nyt ældrecenter i Sindal

HJØRRING KOMMUNES
ÆLDRECENTRE



SPOR	1Q 2019	2Q 2019	3Q 2019	4Q 2019	2020	2021	2022	2023
SPOR 1 Plangrundlag	6. marts 2019 TMU igangsætter processen	Forår 2019 Foroffentligheds møde	Juni 2019 Fællesmøde ml. SÆH-udvalg og TMU vedr. placering	November 2019 Fastlæggelse af placering	Juni 2020 Plangrundlag godkendt			
SPOR 2a Rammesætning af byggeriet • Afklaring af indhold • Udbudsstrategi • Indretning • Antal boliger				November 2019 Fastlæggelse af rammerne for byggeriet				
SPOR 2b Projektering og byggeri (Baseret på et traditionelt udbud. Ønskes et konkurrerende udbud skal tidsplanen påregnes +1 år)				November 2019 Nedsættelse af bygherreudvalg		Marts 2021 Første spadestik		Januar 2023 Indflytningstidspunkt
SPOR 3 Exit af eksisterende bygninger (Vendelbocentret)				November 2019 Afklaring af funktioner der evt. bibeholdes				Januar 2023 Exit af de eksisterende bygninger
SPOR 4 Fastlæggelse af anlægsramme 2020-2023				Oktober 2019 Byrådets vedtagelse af budgettet				
SPOR 5 Beboere							Januar 2022 Konkret forberedelse af beboere	Januar 2023 Indflytningstidspunkt